云南天籁环保科技有限公司

检 测 报 告

天籁环字[2022]1625号

企业自行检测（两年检测）

受检单位：华新红塔水泥（景洪）有限公司

检测类型：委托检测

声 明

1.本报告无“云南大籁环保科技有限公司”检测专用章、骑缝章和无本章无效。

2.本报告无编制、审核、批准人签字无效。

3.本报告未经[illegible]得复印，复印报告应加盖公章或[illegible]

4.本报告涂改、增减[illegible]

5.检测委托方对本[illegible]报告之日起十五日内

一、委托单位信息

表 1-1 委托单位信息一览表

委托单位名称	华新红塔水泥（景洪）有限公司		
通讯地址	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐罕镇曼法村委会		
联系人	安工	联系电话	15925401659

二、样品基本情况

表 2-1 有组织废气样品基本情况表

检测点位	检测项目
G6：下山皮带 1（DA009）、G7：下山皮带 2（DA010）、G8：原煤烘干带尾轮（DA011）、G9：原煤皮带头轮（DA012）、G10：1#煤料库顶 2（DA013）	

检测点位

样品编号

G6：产品发酵1（DA09）

备注：参考默认化工业大气污染物排放

表 4-3 有组织废气检测结果表

采样时间	2022.04.27			
检测点位	G8：原煤皮带尾轮（DA011）			
样品编号	Q220427P01	Q220427P02	Q220427P03	平均值
检测项目（单位）				
排气筒高度（m）	15			
排气筒直径（m）	1.0			
排气筒截面积（m^2）				
烟气参数	烟温（℃）	31.4	31.9	31.0	29.7	3
	流速（m/s）	3.1	3.3	3.2	3.1	
	含湿量（%）	3.3	3.2	3.2	3.0	
	标况体积（NL）	271.5	288.9	281.1	282.9	
	标干烟气量（m^3/h）	7089	7542	7339	7386	
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）	14.3	13.3	13.8	13.9	
	排放速率（kg/h）	0.101	0.100	0.101	0.103	
备注	执行标准：参考《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1标准，即颗粒物≤20mg/m³。					

有组织废气检测结果表

采样时间	2022.04.27			
检测点位	G10：1#熟料库顶 2（DA013）			
样品编号	Q220427P16	Q220427P17	Q220427P18	平均值
检测项目（单位）				
排气筒高度（m）	20			
排气筒直径（m）	1.0			
排气筒截面积（m²）	0.7854			
烟气	静压（kPa）	0.04	0.04	0.04	0.04
	动压（Pa）	27	20	24	24
	烟温（℃）	36.0	36.2	36.5	36.2

有组织废气检测结果表

采样时间	2022.04.27			
检测点位	G11：1#熟料库顶 3（DA014）			
样品编号	Q220427P13	Q220427P14	Q220427P15	平均值
检测项目（单位）				
排气筒高度（m）	41			
排气筒直径（m）	0.5			

表4.7 有组织废气检测结果表

采样时间	2022.04.26			
检测点位	G12：1#熟料散装（DA045）			
样品编号	Q220426P44	Q220426P45	Q220426P46	平均值
排气筒高度（m）	15			
排气筒直径（m）	0.5			
排气筒截面积（m^2）	0.1963			
静压（kPa）	0.10	0.10	0.10	0.10
动压（Pa）	195	202	191	196
烟温（℃）	29.7	30.0	30.0	30.2

表 4.9 有组织废气检测结果

检测日期		2022.04.26					
检测点位		1#排气筒					
检测项目		第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准限值
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	15.6	15.4	15.7			
	排放速率（kg/h）	0.222	0.221	0.230			
执行标准：参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 1 新建企业大气污染物排放限值							

表 4.10 有组织废气检测结果表

检测日期		2022.04.26					
检测点位		2#排气筒					
检测项目		第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	标准限值
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	2.8	2.6	2.8	2.7		
	排放速率（kg/h）	0.709	0.642	0.722	0.684		
烟气参数	含湿量（%）	2.8	2.6	2.8	2.7		
	标况体积（NL）	253.3	247.4	258.7	253.1		

表 4-11 有组织废气检测结果表

采样时间		2022.04.26			
检测点位		G16#5#6#装车道（DA053）			
样品编号		Q2204 26P10	Q2204 26P11	Q2204 26P12	平均值
检测项目（单位）					
排气筒高度（m）		10			
排气筒直径（m）		0.8			
排气筒截面积（m²）		0.5027			
烟气参数	静压（kPa）	0.07	0.07	0.06	0.07
	动压（Pa）	198	211	206	205
	烟温（℃）	38.3	38.6	38.9	38.6
	流速（m/s）	15.6	16.2	15.9	15.9
	含湿量（%）	2.7	2.7	2.5	2.6
	标况体积（NL）	250.2	259.6	255.0	254.9
	标干烟气量（m³/h）	22230	22936	22730	22632
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	15.3	14.4	15.2	15.0
	排放速率（kg/h）	0.341	0.333	0.345	0.340

备注：执行标准：参考《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013表1标准，颗粒物≤20mg/m³。

表 4-12 有组织废气检测结果表

采样时间		2022.04.26			
检测点位		G17#输送皮带（DA053）			
样品编号		Q2204 26P38	Q2204 26P39	Q2204 26P40	平均值
检测项目（单位）					
排气筒高度（m）		15			
排气筒直径（m）		1.0			
排气筒截面积（m²）		0.7854			
烟气参数	静压（kPa）	0.05	0.04	0.05	0.05
	动压（Pa）	65	57	66	62
	烟温（℃）	36.0	36.3	36.1	36.1
	流速（m/s）	9.1	8.9	9.2	9.1
	含湿量（%）				
	标况体积（NL）				
	标干烟气量（m³/h）				
颗粒物	实测浓度（mg/m³）				
	排放速率（kg/h）	0.251	0.217	0.214	0.227


G10
G11
车顶
G8
G13
办公区
G7
皮带
天籁环字[2022]16 5 号
G14
G15
装车区
G16

编制：